



ΠΡΟΣ: Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου για την προμήθεια «**Αντικατάσταση Μετασχηματιστών σε υποσταθμούς του Πανεπιστημίου Πατρών**» (Αρ. Διακ. 41/22).

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 56157/18.7.2023 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. 139/20.7.2023 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής στα πλαίσια της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την προμήθεια «**Αντικατάσταση Μετασχηματιστών σε υποσταθμούς του Πανεπιστημίου Πατρών**» (Αρ. Διακ. 41/22), το οποίο έχει ως ακούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε την **13η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 24758/27-03-2023 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:60ΓΩ469Β7Θ-Δ4Γ προκειμένου να εξετάσει την μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας «**Αντικατάσταση Μετασχηματιστών σε υποσταθμούς του Πανεπιστημίου Πατρών**» (Αρ. Διακ. 41/22) του αναδόχου «**VPOWER-Γ. BENETHΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**» για την εκτέλεση του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 23SYMV012381569 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Τσιώτης Ευάγγελος	Τμήμα Περιβάλλοντος χώρου & εξωτερικών εγκαταστάσεων, Δ/ση Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Π.Ε. Μηχανικών	Πρόεδρος
2.	Κοροντζής Δημήτριος	Τμήμα Εκτέλεσης Έργων, Δ/ση Μελετών & Εκτέλεσης Έργων, Π.Ε Μηχανολόγων Μηχανικών	Μέλος
3.	Τσιλίρη Ευσταθία	Τμήμα Αποθήκης, κίνησης & φύλαξης, Δ/ση Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων, ΤΕ. Μηχανικών	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε για να εξετάσει την μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας κατόπιν των ιδιαίτερος σοβαρών λόγων, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, ώστε να εκδώσει σχετική γνωμοδότηση και εισήγηση (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4).

Η εν λόγω προμήθεια είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί από 10/7/2023 έως 15/7/2023 και για την εκτέλεση των εργασιών απαιτούνταν η διακοπή της ηλεκτροδότησης των υποσταθμών. Ωστόσο την περίοδο αυτή λόγω των ορκωμοσιών που προετοιμάζουν όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου υπάρχει αυξημένος φόρτος εργασίας και δεν μπορούν να γίνουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Κατόπιν εισήγησης των Τμημάτων του Πανεπιστημίου οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση μπορούν να προγραμματιστούν μόνο εντός του Αυγούστου.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών,

εισηγείται

Να εγκριθεί μετάθεση σαράντα (40) ημερών στον ανάδοχο «**VPOWER-Γ. BENETHΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**» ήτοι έως **4/09/2023**.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Τσιώτσης Ευάγγελος

Κοροντζής Δημήτριος

Τσιλίρη Ευσταθία

.....
.....
Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου για την προμήθεια «**Αντικατάσταση Μετασχηματιστών σε υποσταθμούς του Πανεπιστημίου Πατρών**» (Αρ. Διακ. 41/22) στον ανάδοχο «**VPOWER-Γ. BENETHΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**» κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι έως 4/9/2023.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων