



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail: prytaniko@upatras.gr
Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών Φάση Ι».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4010/20.01.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **65/27.01.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών Φάση Ι» έως 26/03/2022, ήτοι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου μετά από (υπ' αριθ. Πρωτ.: 2767/17-01-22) αίτημα του αναδόχου ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% της σύμβασης.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων.