



ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση λειτουργίας εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 23650/30.03.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **74/31.03.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας (ήτοι 20/04/2022) ολοκλήρωσης του έργου «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση λειτουργίας εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών» κατά δύο (2) μήνες έως τις 20/06/2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με καμία προσαύξηση του συμβατικού αντικειμένου της.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων