



ΠΡΟΣ: Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου «**VPOWER-Γ. BENETHΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**» για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την προμήθεια «**Αντικατάσταση Μετασχηματιστών σε υποσταθμούς του Πανεπιστημίου Πατρών**» (Αρ. Διακ. 41/22).

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 34907/11.5.2023 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **129/15.5.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου «**VPOWER-Γ. BENETHΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**» για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την προμήθεια «**Αντικατάσταση Μετασχηματιστών σε υποσταθμούς του Πανεπιστημίου Πατρών**» (Αρ. Διακ. 41/22), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε την **10η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 24758/27-03-2023 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:60ΓΩ469Β7Θ-Δ4Γ προκειμένου να εξετάσει αίτημα του αναδόχου «**VPOWER-Γ. BENETHΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**» για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 23SYMV012381569 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Τσιώτσης Ευάγγελος	Τμήμα Περιβάλλοντος χώρου & εξωτερικών εγκαταστάσεων, Δ/ση Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Π.Ε. Μηχανικών	Πρόεδρος
2.	Κοροντζής Δημήτριος	Τμήμα Εκτέλεσης Έργων, Δ/ση Μελετών & Εκτέλεσης Έργων, Π.Ε Μηχανολόγων Μηχανικών	Μέλος

3.	Τσιλίρη Ευσταθία	Τμήμα Αποθήκης, κίνησης & φύλαξης, Δ/νση Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων, ΤΕ. Μηχανικών	Μέλος
----	------------------	--	-------

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4).

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την με ΑΠ 34463/09.05.2023 επιστολή του αναδόχου «**VPOWER-Γ. BENETHΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**» που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 9η Μαΐου 2023 με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι **26-07-2023** αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης και συγκεκριμένα λόγω της παγκόσμιας έλλειψης ηλεκτρονικών ειδών δημιουργείται πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα και καθυστερούν οι παραδόσεις από τους οίκους του εξωτερικού και επιπλέον οι διακοπές ηλεκτροδότησης των υποσταθμών που είναι υποχρεωτικό να γίνονται, μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο τα Σαββατοκύριακα

εισηγείται

Να εγκριθεί παράταση δύο (2) μηνών στον ανάδοχο «**VPOWER-Γ. BENETHΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**» ήτοι έως **26/07/2023**.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Τσιώτσης Ευάγγελος

Κοροντζής Δημήτριος

Τσιλίρη Ευσταθία

.....

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει παράταση δύο (2) μηνών στον ανάδοχο «**VPOWER-Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**» ήτοι έως **26/07/2023**.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων
- Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού