



ΠΡΟΣ :- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της σύμβασης για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης νερού ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 7723/31.1.2024 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **166/31.1.2024** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της σύμβασης για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης νερού ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο έχει ως ακολούθως:

.....
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε την 31η **Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 4565/18-01-2024 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΗΧΞ469Β7Θ-ΣΝΜ, προκειμένου να εξετάσει αίτημα του αναδόχου **ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 23SYMV014076361 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1. Τσιώτσης Ευάγγελος, Τμήμα Περιβάλλοντος Χώρου & Εξωτερικών Εγκαταστάσεων, Πρόεδρος
2. Φλεβοτόμου Μαρία, Τμήμα Περιβάλλοντος Χώρου & Εξωτερικών Εγκαταστάσεων, μέλος
3. Νικολετόπουλος Ανδρέας, Τμήμα Περιβάλλοντος Χώρου & Εξωτερικών Εγκαταστάσεων, μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

Την από 29.01.2024 επιστολή του αναδόχου **ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά ένα (1) μήνα, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, και συγκεκριμένα λόγω καθυστέρησης υλοποίησης της

απαραίτητης υποδομής η οποία εκτελείται με διαφορετική εργολαβία και η τοποθέτηση των προβλεπόμενων μηχανημάτων δεν είναι δυνατή.

εισηγείται

Να εγκριθεί παράταση του συμβατικού χρόνου κατά ένα (1) μήνα στον ανάδοχο **ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Τσιώτης Ευάγγελος

Φλεβοτόμου Μαρία

Νικολετόπουλος Ανδρέας

.....

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου Παράδοσης της σύμβασης για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης νερού ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών κατά ένα (1) μήνα στον ανάδοχο **ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων