



ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-47/2024).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 8/25.10.2024)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 62864/2.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- β) Την υπ' αριθ. 72430/7.10.2024 Πράξη Συμπλήρωσης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- γ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 76558/21.10.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα συνημμένα

Αποφασίζουμε

ομόφωνα α) την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-47/2024), ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε την **16η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 60291/8-8-2024 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΟΞΡ469Β7Θ-ΕΔ3 προκειμένου να εξετάσει αίτημα του αναδόχου «**ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ**» για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 24SYMV015139550 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Πανταζή	Αθηνά	Πρόεδρος
2.	Σπυρόπουλος	Γεώργιος	Μέλος
3.	Γκιούσας	Δημήτριος	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4).

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την με ΑΠ 72964/9.10.2024 επιστολή του αναδόχου «ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ» με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι την 31-12-2024, κρίνει βάσιμο τον επικαλούμενο λόγο παράτασης της εν λόγω προμήθειας περί μη ετοιμότητας των χώρων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λόγω ύπαρξης αιτημάτων για τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε γραφεία του κτιρίου Α' που είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο, έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων το υπ' αριθ. 67304/19.09.2024 αίτημα για έγκριση των εργασιών του οποίου η απάντηση εκκρεμεί.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης του υπολειπόμενου συμβατικού ποσού η Επιτροπή,

εισηγείται

Τη χορήγηση παράτασης στον ανάδοχο «ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ», μέχρι τις 31/12/2024.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αθηνά Πανταζή

Γεώργιος Σπυρόπουλος

Δημήτριος Γκιούσας

β) Τη χορήγηση παράτασης στον ανάδοχο «ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ», μέχρι τις 31/12/2024.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας

- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών

-Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών

- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας

-Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

-Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων