



Τηλ.: 2610 969054

E-mail : secr_symvdioik@upatras.gr

Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του Αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΤΡΙΓΚΑ» για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτίριο 1 (Κουκούλι Πατρών) και στο κτίριο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ.Διακ.23/24).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 21/20.2.2025)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 62864/2.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- β) Την υπ' αριθ. 72430/7.10.2024 Πράξη Συμπλήρωσης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- γ) Την υπ' αριθ. 96048/16.12.2024 Πράξη Τροποποίησης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- δ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 11709/13.2.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συν ημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
- ε) Την υπ' αριθ. 13105/18.2.2025 εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή

Αποφασίζουμε

ομόφωνα: α) την έγκριση του Πρακτικού για παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του Αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΤΡΙΓΚΑ» για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτίριο 1 (Κουκούλι Πατρών) και στο κτίριο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ.Διακ.23/24), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης και Εκτέλεσης, λόγω καθυστέρησης στην παράδοση των κουφωμάτων αλουμινίου και των μεταλλικών θυρών ειδικής κατασκευής από την κατασκευάστρια εταιρεία του αναδόχου **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΤΡΙΓΚΑ** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτίριο 1 (Κουκούλι Πατρών) και στο κτίριο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών» Αρ.Διακ.:23/24

Συνήλθε την **11η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη**, στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο/ Κτίριο Α΄ Διοίκησης/1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 92508/06-12-2024 (ΑΔΑ: 6ΩΑΛ469Β7Θ-65Α) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης προκειμένου να εξετάσει αίτημα για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού και του αναδόχου **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΤΡΙΓΚΑ** με **ΑΔΑΜ: 24SYMV015842472**, που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Χατζηνικολάου Θεοδόσης	Τμήμα Μελετών	Πρόεδρος
2.	Αντωνίου Χαράλαμπος	Τμήμα Κτιρίων & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων	Μέλος
3.	Μαυρογιάννη Αδαμαντία	Τμήμα Κτιρίων & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την από 05/02/2025 αίτηση του αναδόχου **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΤΡΙΓΚΑ** με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά εβδομήντα επτά (77) ημερολογιακές ημέρες αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης και συγκεκριμένα λόγω:

- Τα κουφώματα αλουμινίου που θα τοποθετηθούν στο κτίριο 1, στο Κουκούλι Πατρών, είναι απόχρωσης RAL8003 (ξύλου). Η παραγγελία τους έχει μεγάλο χρόνο παράδοσης και δεδομένου ότι περιέχεται και η περίοδος των Χριστουγεννιάτικων εορτών που τα εργοστάσια κλείνουν, καθυστερεί περισσότερο η παράδοση τους.

- Η προμήθεια και η τοποθέτηση μεταλλικών θυρών στο κτίριο Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, που είναι πολύ ειδικής και συγκεκριμένης κατασκευής. Μετά από ενδελεχή έρευνα αγοράς διαπιστώθηκε ότι μόνο η εταιρία SIAMO μπορεί να τις κατασκευάσει και έχει χρόνο παράδοσης 3 μήνες.

Εισηγείται

Να εγκριθεί παράταση κατά **εβδομήντα επτά (77) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (**23/02/2025**) και να γίνει δεκτό το αίτημα επικαιροποίησης στην εταιρεία **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΤΡΙΓΚΑ**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χατζηνικολάου Θεοδόσης

Αντωνίου Χαράλαμπος

Μαυρογιάννη Αδαμαντία

.....
β) Να εγκριθεί παράταση κατά **εβδομήντα επτά (77) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού (**23/02/2025**), και να γίνει δεκτό το αίτημα επικαιροποίησης στην εταιρεία **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΤΡΙΓΚΑ**

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων