



ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού - μειωτικού) του έργου «Οικοδομικές Εργασίες Διαμόρφωσης υπογείου Κοσμητειών σε αποθηκευτικούς χώρους».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 9688/11.02.2022 έγγραφο του αναπλ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων κ. Θ. Ανδριώτη, με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **68/17.02.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-μειωτικού) έργου «Οικοδομικές Εργασίες Διαμόρφωσης υπογείου Κοσμητειών σε αποθηκευτικούς χώρους», σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί :

.....

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-μειωτικού) έργου «Οικοδομικές Εργασίες Διαμόρφωσης υπογείου Κοσμητειών σε αποθηκευτικούς χώρους»

Συνημ.: (α) Η από 7/02/2022 Αιτιολογική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού
(β) Ο 2^{ος} Α.Π.Ε.

1. Γενικά

1.1. Αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι εργασίες για διαμόρφωση νέων χώρων στο υπόγειο του κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών

1.2. Συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας

Υπηρεσία εκπόνησης μελέτης :Δ/ση Μελετών& Εκτέλεσης Έργων Παν/μιου Πατρών

Χρηματοδότηση Παλαιός κωδικός: ΠΔΕ 2020ΣΕ54600035

Χρηματοδότηση Νέος κωδικός: 2021ΝΑ34600380

Ημερομηνία δημοπράτησης :30.08.2021

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης :15.09.2021

Ανάδοχος :Τζελέπης Κωνσταντίνος

Ποσό αρχικής σύμβασης :60.679,36 € με Φ.Π.Α.

Συμβατική προθεσμία : 90 ημερολογιακές ημέρες

Εκπτώση : 18 %

1.3. Φάση εργασιών εργολαβίας

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.

2. Αιτιολόγηση σύνταξης 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι επιμετρητικές διαφορές (αυξομειώσεις) ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως προέκυψαν μετά την σύνταξη και τον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης του έργου.

3. Οικονομικές μεταβολές του αντικειμένου

Ο 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει μείωση 11.515,91€ έναντι του εγκεκριμένου 1ου Α.Π.Ε., όπως αυτό καθίσταται σαφές στον πίνακα μεταβολών που ακολουθεί:

Πίνακας μεταβολών Αρχικής Σύμβασης			
Κατηγορία εργασιών	Αρχική σύμβαση	1ος Α.Π.Ε.	Προτεινόμενος 2ος Α.Π.Ε.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	43.540,00	45.661,89	40.398,89
Έκπτωση 18%	7.837,20	8.219,14	7.271,80
Σύνολο εργασιών	35.702,80	37.442,75	33.127,80
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	6.426,50	6.739,69	5.962,88
Άθροισμα	42.129,30	44.182,44	39.089,97
Απρόβλεπτα	6.319,40	4.266,26	71,71
Άθροισμα	48.448,70	48.448,70	39.161,68
Απολογιστικά με ΓΕ&ΟΕ 18%	486,27	486,27	486,27
Άθροισμα	48.934,97	48.934,97	39.647,95
ΦΠΑ 24%	11.744,39	11.744,39	9.515,51
Γενικό Σύνολο	60.679,36	60.679,36	49.163,45

Η τελική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 49.163,45 € με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μείωση 11.515,91 €, ήτοι ποσοστό 18,98 %, ως προς το εγκεκριμένο με τον 1ο Α.Π.Ε. αντικείμενο.

4. Εισηγήση της Διεύθυνσης Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω

η Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων εισηγείται

την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 49.163,45 €, που παρουσιάζει μείωση 11.515,91€, ήτοι ποσοστό 18,98 %, ως προς το εγκεκριμένο με τον 1ο Α.Π.Ε. αντικείμενο.

Πάτρα, 11/02/2022

Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Μελετών και Εκτέλεσης Έργων

Θ. Ανδριώτης

Μηχανολόγος Μηχανικός

.....

Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 49.163,45 €, που παρουσιάζει μείωση 11.515,91€, ήτοι ποσοστό 18,98 %, ως προς το εγκεκριμένο με τον 1ο Α.Π.Ε. αντικείμενο.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων