



ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού & Μειωτικού) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « Εργασίες επισκευής και ηχομόνωσης περιμετρικών τοίχων γραφείων του νέου κτιρίου του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής - Φάση Β» (ΚΩΔ: ΕΜ-001)».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 39196/24.05.2022 έγγραφο του αναπλ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων κ. Α. Γιαννόπουλου, με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **81/26.05.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού & Μειωτικού) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « Εργασίες επισκευής και ηχομόνωσης περιμετρικών τοίχων γραφείων του νέου κτιρίου του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής - Φάση Β» (ΚΩΔ: ΕΜ-001)», σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. Γενικά

Η παρούσα εισήγηση συνοδεύει το φάκελο του θέματος έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού & Μειωτικού) και , του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου . « **Εργασίες επισκευής και ηχομόνωσης περιμετρικών τοίχων γραφείων του νέου κτιρίου του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής - Φάση Β** »

Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 40795,18 € εκ των οποίων ((32.899,34 € για εργασίες και 7.895,84 € για Φ.Π.Α. και είναι μειωμένη κατά **11078,81** σε σχέση με την αρχική Σύμβαση και με τον 1ο ΑΠΕ (ο 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση)

2. Συμβατικά στοιχεία του έργου

Σύνταξη μελέτης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προϋπολογισμός μελέτης :

73.061,97 € με Φ.Π.Α.

Πηγή χρηματοδότησης:

ΠΔΕ 2020ΣΕ54600035 (Υπόεργο 3)

Ημερομηνία δημοπράτησης:

7/7/2021

Ανάδοχος:

Π-METAL RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

**Απόφαση κατακύρωσης
της σύμβασης:**

Υπ' αριθμ. πρωτ.

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:

811/14.7.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008940054)
3/09/2021

Ποσό σύμβασης:

51.874,00 € με Φ.Π.Α.

Έκπτωση εργολαβίας:

29%

Αρχική Συμβατική Προθεσμία :

01-12-2021

1^η Παράταση έργου

έως 15-01-2022 κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες (54 /04.11.21 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου)

Περάτωση εργασιών

15-01-2022 (εμπρόθεσμα- Βεβαίωση περάτωσης 01-02-2022 , αρ πρωτ 15879//02-03-2022)

3. Φάση εργασιών εργολαβίας -Ιστορικό

Έχει ολοκληρωθεί το 100% των εργασιών

4. Αιτιολόγηση σύνταξης του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού & Μειωτικού) και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

(α) Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις και να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προκύπτουν μετά την σύνταξη και υποβολή επιμετρητικών στοιχείων (Έχει εγκριθεί η τελική επιμέτρηση του έργου)

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 40795,18 € εκ των οποίων ((32.899,34 € για εργασίες και 7.895,84 € για Φ.Π.Α. και είναι μειωμένη κατά **11078,81** σε σχέση με την αρχική Σύμβαση και με τον 1^ο ΑΠΕ (ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση)

(β) Το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.. συντάχθηκε για να συμπεριληφθεί μία (1) νέα εργασία που αφορά την Ηχομονωτική βισκοελαστική Μεμβράνη ISOLfon Barrier 5kg/m² σε ρολά 1X5 μ -παχους 2,5 χιλ -, η οποία τοποθετήθηκε επάνω στην επιφάνεια των γυψοσανίδων λόγω των ηχομονωτικών ιδιοτήτων της Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²). 6,19 0€ χωρίς ΦΠΑ όπως προκύπτει από σχετικό επισυναπτόμενο παραστατικό (παραγγελία πώλησης) .

Κατά την διάρκεια των τελευταίων εργασιών του έργου στους χώρους της Γραμματείας του νέου κτιρίου Η/Υ περίσσεψε μια ποσότητα 45 μ² από τις εν λόγω μεμβράνες (η οποία πρέπει να τιμολογηθεί και επειδή στην μελέτη υπήρχε ενιαία τιμή για ηχομονωτικές επενδύσεις (γυψοσανίδες και μεμβράνες μια τιμή) , προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας της εν λόγω νέας τιμής .Το υλικό αυτό (45μ² Ηχομονωτική βισκοελαστική Μεμβράνη ISOLfon Barrier 5kg/m²) έχει παραδοθεί στο Πανεπιστήμιο και θα τοποθετηθεί σε αποθηκευτικό χώρο .

Η δαπάνη της νέας τιμής καλύπτεται από το κονδύλι των απρόβλεπτων της Σύμβασης ως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με το άρθρο 156 Ν.4412/2016.

5. Οικονομικές μεταβολές του αντικειμένου του 2^{ου} ΑΠΕ

Οι οικονομικές μεταβολές του αντικειμένου φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Περιγραφή Εργασιών	Αρχική Σύμβαση (€)	Εγκεκριμένος 1ος Α.Π.Ε. (€)	Προτεινόμενος 2ος Α.Π.Ε. (€)
Εργασίες επισκευής και ηχομόνωσης περιμετρικών τοίχων γραφείων του νέου κτιρίου του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής - Φάση Β» (ΚΩΔ: EM-001) » (μετά την έκπτωση και ΓΕ & ΟΕ)	36.377.28	39.100,13	32620,79
Απρόβλεπτα	5456.59	2733,74.	-
Μερικό Σύνολο	41.833.87	41.833.87	ΥΛΙΚΟ 278,55 32899,34
ΦΠΑ 24%	10.040.13	10.040.13	7895,84
Σύνολο	51.874,00	51.874,00	40795,18
----- 0,00 € ----- ΕΝ ΙΣΟΖΥΓΙΩ			11078,81 € ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ

6. Εισήγηση της Δ/σης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Η Δ/ση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω

Εισηγείται

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού & Μειωτικού) και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης **40795,18 €** μετά του ΦΠΑ,

Πάτρα 20-05-2022

Ο αν. Προϊστάμενος της
Δ/σης Λειτουργίας & Συντήρησης
Εγκαταστάσεων
Αθανάσιος Παν. Γιαννόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός

.....
Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού & Μειωτικού) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης 40795,18 € μετά του ΦΠΑ..

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων