



ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ε ν τ ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τοποθέτηση και επισκευή κιγκλιδωμάτων περίφραξης και θυρών στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 49215/29.06.2022 έγγραφο του αναπλ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης μελετών και Εκτέλεσης Έργων κ. Θ. Ανδριώτη, με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **87/30.06.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τοποθέτηση και επισκευή κιγκλιδωμάτων περίφραξης και θυρών στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι», σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε., του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Τοποθέτηση και επισκευή κιγκλιδωμάτων περίφραξης και θυρών στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι»

Συνημ.: (α) Η από 29/06/22 τεχνική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού
(β) Ο 1^{ος} Α.Π.Ε.
(γ) Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

1. Γενικά

1.1. Αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η περιγραφή των εργασιών νέων κιγκλιδωμάτων και θυρών στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι.

1.2. Συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας

Υπηρεσία εκπόνησης μελέτης
Πηγή χρηματοδότησης
Ημερομηνία δημοπράτησης
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης
Ανάδοχος

Ποσό αρχικής σύμβασης

Συμβατική προθεσμία

Δ/ση Προγραμματισμού & Μελετών Παν/μιου Πατρών

ΠΛΕ 2021ΝΑ34600380

14/03/2022

11.04.2022

**ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

53.699,19 € με Φ.Π.Α.

90 ημερολογιακές ημέρες (λήξη 10/07/22)

Έκπτωση

20 %

1.3. Φάση εργασιών εργολαβίας

Έχουν τοποθετηθεί νέα κιγκλιδώματα στην εξωτερική περίφραξη και έχουν επισκευαστεί όλες οι παλαιές εξωτερικές θύρες στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Μεσολόγγι.

2. Αιτιολόγηση σύνταξης 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

2.1 Αιτιολόγηση σύνταξης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Με την τελική επιμέτρηση του έργου προέκυψαν 202,62kg σιδήρου επιπλέον, για να ολοκληρωθεί η εξωτερική περίφραξη, χρήζει επισκευής μια επιπλέον εξωτερική θύρα και θα κατασκευαστεί νέα θύρα για τα οχήματα και τους πεζούς στην κεντρική πύλη (αντί της επισκευής της όπως προβλεπόταν στην μελέτη).

Για τους παραπάνω λόγους προκύπτει ανάγκη σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών καθώς και την νέα εργασία, οι οποία τιμολογείται με το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

2.2. Αιτιολόγηση σύνταξης 1^{ου} Πρωτοκόλλου Καθορισμού Τιμών μονάδας Νέων Εργασιών

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε συντάχθηκε για να τιμολογηθούν οι ακόλουθες νέες εργασίες:

INT-1 Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους. Μονάδα μέτρησης: kg
Τιμή εφαρμογής: 7,30 €

3. Οικονομικά στοιχεία του 1ου ΑΠΕ

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεταβολές που προέκυψαν στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ 1 ^{ου} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	31.461,76	34882,36
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	5.663,12	6278,82
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	37.124,88	41.161,18
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	5.568,73	1.532,43
ΣΥΝΟΛΟ	42.693,61	42.693,61
Απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ 18%	457,60	457,60
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	154,59	154,59
ΣΥΝΟΛΟ	43.305,80	43.305,80
Φ.Π.Α.	10.393,39	10.393,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : €	53.699,19	53.699,19

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών ανέρχεται σε 53.699,19ευρώ με ΦΠΑ, κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου.

4. Εισηγήση της Διεύθυνσης Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω η Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων εισηγείται

(α) την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 53.699,19€, που κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου.

(β) την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν θέματι έργου.

Πάτρα, 28/06/2022

Ο Προϊστάμενος της διευθύνουσας Υπηρεσίας

Θ. Ανδριώτης

Μηχανολόγος Μηχανικός

.....

Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα:

1. την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 53.699,19€, που κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου.
2. την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν θέματι έργου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων