



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τηλ.: 2610 969054

E-mail : secr_symvdioik@upatras.gr

Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για επιπλέον παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του Αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΤΡΙΓΚΑ» για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτίριο 1 (Κουκούλι Πατρών) και στο κτίριο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ.Διακ.23/24).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 31/8.5.2025)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 62864/2.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- β) Την υπ' αριθ. 72430/7.10.2024 Πράξη Συμπλήρωσης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- γ) Την υπ' αριθ. 96048/16.12.2024 Πράξη Τροποποίησης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- δ) Το υπ' αριθ. 35767/5.5.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο Πρακτικό

Αποφασίζουμε

ομόφωνα: α) την έγκριση του Πρακτικού για επιπλέον παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του Αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΤΡΙΓΚΑ» για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτίριο 1 (Κουκούλι Πατρών) και στο κτίριο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ.Διακ.23/24), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

2^{ης} Παράτασης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης και Εκτέλεσης της Σύμβασης για την «Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτίριο 1 (Κουκούλι Πατρών) και στο κτίριο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών» Αρ.Διακ.:23/24

Συνήλθε την **30η Μαΐου 2025, ημέρα Τετάρτη**, στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο/ Κτίριο Α' Διοίκησης/1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 92508/06-12-2024 (ΑΔΑ: 6ΩΑΛ469Β7Θ-65Α) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης προκειμένου να εξετάσει αίτημα για παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού και του αναδόχου **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΤΡΙΓΚΑ** με **ΑΔΑΜ: 24SYMV015842472**, που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Χατζηνικολάου Θεοδόσης	Τμήμα Μελετών	Πρόεδρος
2.	Αντωνίου Χαράλαμπος	Τμήμα Κτιρίων & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων	Μέλος
3.	Μαυρογιάννη Αδαμαντία	Τμήμα Κτιρίων & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ'αριθμ.33662/30-04-2025 αίτηση του αναδόχου **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΤΡΙΓΚΑ** με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου παράτασης μέχρι την **25/5/2025** λόγω καθυστέρησης στην παράδοση των μεταλλικών θυρών από την κατασκευάστρια εταιρεία
- την υπ' αριθμ. **13928/21-02-2025** απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης για την έγκριση της 1^{ης} παράτασης της σύμβασης κατά 77 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι

Εισηγείται

Να εγκριθεί η 2^η παράταση κατά **δέκα τρείς (13) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες**.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χατζηνικολάου Θεοδόσης

Αντωνίου Χαράλαμπος

Μαυρογιάννη Αδαμαντία

β) Να εγκριθεί η 2^η παράταση κατά **δέκα τρείς (13) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες**.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων